

白云区重点监控企业 污染源自动监控设施验收表

企业名称： 广东省第二中医院白云院区

企业地址： 广州市白云区景泰街景云路 38 号

项目名称： 广东省第二中医院白云院区流量
计建设项目

承建单位： 广东思绿环保科技股份有限公司

建设单位 填 写	收到验收申请表日期	
	编 号	

填写说明

该表分“基本情况表”、“联网情况表”、“比对监测情况表”、“验收组成员名单”、“现场验收表”、“建设结论”六部分组成。

- 1.“基本情况”由重点监控企业填写。
- 2.“联网情况”由局大气科填写。
- 3.“现场比对”由现场比对监测单位填写。
- 4.“现场验收”由验收组在现场检查后填写。
- 5.“建设结论”建设单位的结论。
6. 填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

表一 白云区重点监控企业污染源自动监控设施基本情况表（废水）

一、污染源企业基本信息（注意：标红色的是必须收集填写的信息）

企业名称	广东省第二中医院白云院区		
所属环保机构	广州市生态环境局白云分局	企业编号	
中心经度	113° 16' 11.21 "	中心纬度	23° 10' 0.88 "
社会信用代码 (法人代码)	12440000455861931E	法定代表人	曹礼忠
关注程度	☐ 国 控 ☐ 省 控 ☐ 市控 ☒ 非重点污染源	国控类型	☒ 水国控 ☒ 气国控 ☐ 水气国控
单位类别	综合医院	注册类型	综合医院
监测类型	废水	污染源别名	流量计
行业类别	综合医院	企业规模	300 床
隶属关系	白云区景泰街道	地区代码	440
流域	流溪河	总占地面积 (平方米)	
单位地址	广州市白云区景泰街景云路 38 号	是否监控	☒ 是 ☐ 否
30 万千瓦 电力企业	☐ 是 ☒ 否	状态	☒ 正常运行 ☐ 停产
投产日期	2015-7-8	企业环保部门	医院后勤总务科
环保负责人	麦工	专职环保人员数	1 人
开户银行		银行账号	
办公电话		传真	61120118
联系人	麦工	移动电话	13808896308
邮政编码	510150		
通讯地址（按右侧格式填写）	广州市白云区景泰街景云路 38 号		
所属镇街	白云区景泰街道		
企业网站		电子邮箱	
备注			

三、废水排放口信息

废 水 排 放 口 基 本 信 息			
排放口名称	综合废水总排放口	排放口编号	DW001
排放去向	进入城市污水处理厂	水域功能区类别	IV 类
流域	流溪河	排放口位置	污水处理站出水口
经度	113° 16' 11.21 "	纬度	23° 10' 0.88 "
排放规律	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，不属于冲击型排放	标志牌安装形式	立式
备 案 登 记 信 息			
堰槽类型	巴歇尔槽小型 3# 槽	测流段长度（米）	0.152
水面宽度（米）	0.550	喉道宽度（米）	0.076
管径（cm）		采样位置	堰槽前方
预处理方式	生化+消毒	输送距离（米）	
备注			
废 水 排 放 口 数 采 仪 信 息			
数采仪序号	T36M7Y24M07C1001		
UIM（SIM）卡号		数据传输方式	☐ GPRS
			☐ CDMA
			☐ ADSL
			☒ 光纤
			☐ TD-SCDMA
			☐ WCDMA
			☐ CDMA2000
			☐ 其他
上报 IP 地址 1		上报端口 1	
上报 IP 地址 2		上报端口 2	
上报 IP 地址 3		上报端口 3	
上报 IP 地址 4		上报端口 4	
启用日期		运维单位	广州茵绿环境科技发展有限公司
运维单位联系人	马工	运维单位联系电话	186 8820 4537
生产厂商	广州腾驹科技有限公司	生产厂商联系人	张巨锋 15322233738
生产厂商联系电话	020-34479283		
备 案 登 记 信 息			
适用性检测报告名称	环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告-质(认)字 No. 2024-121		
设备出厂编号	T36M7Y24M07C1001	代理商	

生产许可证编号		环保产品认证编号	CCAEP1-EP-2022-414
接收信号类型	☐ 模拟 ☒ 数字	通讯协议	☒ 212 协议 ☐ 其他
设备型号	T36	显示单元显示项目名称	实时数据、统计数据 (小时、日报、月报) 分钟数据
数字输入通道数量	9 个	模拟量输入通道数量	8 个
开关量输入通道数量	8 个	存储容量 (KB)	5000
备注			
废 水 排 放 口 污 染 物 信 息			
污染物名称 1			
标准类别		行业标准名称	
标准级别		适用范围	
标准适用年限		排放标准	
浓度报警上限		浓度报警下限	
异常最小值		异常最大值	
采样周期		状态	☐ 启用 ☐ 停用
污染物名称 2			
标准类别		行业标准名称	
标准级别		适用范围	
标准适用年限		排放标准	
浓度报警上限		浓度报警下限	
异常最小值		异常最大值	
采样周期		状态	☐ 启用 ☐ 停用
污染物名称 3			
标准类别		行业标准名称	
标准级别		适用范围	
标准适用年限		排放标准	
浓度报警上限		浓度报警下限	
异常最小值		异常最大值	
采样周期		状态	☐ 启用 ☐ 停用
废 水 排 放 口 在 线 监 测 仪 器			
在线监测仪器名称 1	超声波明渠流量计		
在线监测仪器型号	Flowlyzer1220 型	所监测排放口	综合废水总排放口
所监测污染物	水量	最小量程	0.77L/S
数采仪序列号	T36M7Y24M07C1001	最大量程	32.1L/S
通道号		运维单位	广州茵绿环境科技发展有限公司
运维单位联系人	马工	运维单位联系电话	13632371531
启用日期	2024 年 8 月	生产厂商	英凯仪器技术 (深圳) 有限公司
生产厂商联系人	高德翔	生产厂商联系人电话	186 8820 4537
设备出厂编号	CRHD1031	代理商	

生产许可证编号		环保产品认证编号	CAEPI-EP-2022-078
备案登记信息			
适用性检测报告名称	流量	测量项目	超声波明渠流量计
测试方法		检出限	
试剂名称		试剂浓度	
试剂有效期		加热消解温度	
加热消解时间		标准曲线参数	
转换系数			
备注			
在线监测仪器名称 2			
在线监测仪器型号		所监测排放口	
所监测污染物		最小量程	
数采仪序列号		最大量程	
通道号		运维单位	
运维单位联系人		运维单位联系电话	
启用日期		生产厂商	
生产厂商联系人		生产厂商联系人电话	
设备出厂编号		代理商	
生产许可证编号		环保产品认证编号	
备案登记信息			
适用性检测报告名称		测量项目	
测试方法		检出限	
试剂名称		试剂浓度	
试剂有效期		加热消解温度	
加热消解时间		标准曲线参数	
转换系数			
备注			
在线监测仪器名称 3			
在线监测仪器型号		所监测排放口	
所监测污染物		最小量程	
数采仪序列号		最大量程	
通道号		运维单位	
运维单位联系人		运维单位联系电话	
启用日期		生产厂商	
生产厂商联系人		生产厂商联系人电话	
设备出厂编号		代理商	
生产许可证编号		环保产品认证编号	
备案登记信息			
适用性检测报告名称		测量项目	
测试方法		检出限	
试剂名称		试剂浓度	
试剂有效期		加热消解温度	

加热消解时间		标准曲线参数	
转换系数			
备注			

五、污染治理设施信息

污 染 治 理 设 施 基 本 信 息			
污染治理设施名称	综合污水处理站	污染类别	☒ 废水 ☐ 废气 ☐ 固体废物
处理方法	生化+消毒（单体硫酸氢钾）	设计处理能力（吨/日）	250
投入使用日期	2024 年 8 月	数采仪序号	T36M7Y24M07C1001
通道号			

备注：根据企业类型填写对应的表格。如有多个排口和监测设备需要分别填写。

表二 白云区重点监控企业污染源自动监控设施联网情况

企业名称	广东省第二中医院白云院区			联网时间	2024年8月	
排放设施名称	综合废水处理设施			排放口名称	综合废水总排放口	
数据传输设置						
数据采集器序号	20240806A00001					
终端服务地址码	区平台IP: 112.94.69.120					
数据上报间隔	30s					
通讯协议	一致 (注: 监控设备与数据采集仪的通信协议)					
现场数据与传输数据是否一致	一致					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 ☐ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 ☒ 无 ☐		有 ☒ 无 ☐		有 ☒ 无 ☐	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值		浓度报警上限		浓度报警下限
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	已联网					
数据传输安全性	安全					
通信协议正确性	一致					
数据传输正确性	一致					
联网稳定性	稳定					
联网结论: 与污染源监控平台联网正常, 通信稳定, 数据传输正确安全, 符合国家相关标准规范要求。						
联网单位: 2024 年11 月1 日						

表三 白云区重点监控企业污染源自动监控设施比对监测情况

企业名称		广东省第二中医院白云院区			
比对监测单位		广东增源检测技术有限公司		监测日期	2024.10.16
点位名称及编号		综合废水总排放口，DW001			
自动监控设施名称		流量计			
制造单位		英凯仪器技术（深圳）有限公司			
型号及编号		Flowlyzer1220型、GRGE1006			
监测项目		分析方法			
		比对方法		自动监测方法	
流量		/		液位差法	
项目	比对监测数据	自动监测数据	比对结果	标准限值	达标情况
流量	50.3	53.8	9.5	12	合格
	50.4	55.5			
	50.3	55.7			
	50.3	59.8			
	50.2	59.3			
	50.3	58.7			
比对监测结论	超声波明渠流量计验收比对监测合格。				
	单位盖章： 2024 年 11 月 1 日				

[illegible]

表五 白云区重点监控企业污染源自动监控设施现场验收表

资料 审核 情况	环保部门关于安装污染源自动监控设施批复的文件	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	排污口规范化及点位确认的文件	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	安装调试与试运行报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	联网报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	环境监测站比对监测报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	自动监控设施检定(校准)报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
制度 制定 情况	仪器设备操作、使用和维护规程	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	岗位责任制	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	定期校验制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	设备故障预防与处置制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
现场 检查	现场检查内容	判断	说明
	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 ☒ 否 ☐	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 ☒ 否 ☐	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 ☒ 否 ☐	
	在线监控设施组成是否完整,辅助设备及备品、备件是否齐全	是 ☒ 否 ☐	
	是否有预处理设施、校准设施、防雷设施及自动清洗功能	是 ☒ 否 ☐	
	手工监测孔开孔位置,监控平台设置是否能满足手工监测的需要	是 ☒ 否 ☐	
	是否具有多级安全认证功能	是 ☒ 否 ☐	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 ☒ 否 ☐	
	是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警	是 ☒ 否 ☐	
	现场数据与传输数据是否一致	是 ☒ 否 ☐	
验收组 意见	同意 验收完成 验收组组长(签名): 廖淑华 2024 年 11 月 1 日		

表六 建设结论

广东省第二中医院白云院区流量计建设项目总体来说报价规范、设备选型和安装调试资料齐全、数据传输稳定且联网验收合格、系统已经通过有资质单位完成验收比对监测及计量检定（校准），并已委托相应资质单位负责对本系统进行日常运行维护管理、且已建立了日常运行维护、数据管理、运行台账和质控等管理制度。

综上所述，本项目满足《水污染源在线监测系统（CODcr、NH₃-N等）验收技术规范》（HJ354-2019）及《白云区污染物自动监测自行验收工作指引》（2024）相关技术要求，同意通过验收并按规定向属地生态环境行政部门备案。



2024 年 11 月 1 日